

## **19. Sitzung des Marktgemeinderates am 29.03.2022**

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.  
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

### **2.1 Neubau Rathaus; Aktueller Sachstandsbericht**

#### **Mitteilung:**

Der Neubau des Rathauses Schierling ist für die Bürgerschaft des Marktes Schierling ein herausragendes Projekt. Die Verwaltung wird deshalb immer wieder den jeweiligen aktuellen Sachstand im Marktgemeinderat vorstellen. Dies dient der Information der Marktgemeinderatsmitglieder und der gesamten Bevölkerung.

#### **1. Umzug ins Übergangsquartier**

Das Bürgerbüro ist innerhalb des genannten Zeitraumes von Freitag, 25. Februar 2022 bis Montag, 28. Februar 2022 in das Übergangsquartier umgezogen. Der Umzug erfolgte problemlos und ab Dienstag, 01. März 2022 konnte wieder regulär gearbeitet werden.

Der ebenfalls angekündigte Umzug des Servers musste aufgrund technischer Gründe verschoben werden. Dies erfolgt in Kürze. Die Arbeit im Übergangsquartier und im Rathaus wurde dadurch aber nicht eingeschränkt.

Im nächsten Schritt wird der Fachbereich Finanzen in das Übergangsquartier ziehen. Geplant ist hier ein Zeitraum bis Ende Mai 2022. In der April-Sitzung des Marktgemeinderates wird über die Haushaltssatzung beraten und beschlossen. Im Anschluss daran wird der Umzug in den Fokus dieses Fachbereiches rücken.

Der Umzug des Fachbereiches Allgemeine Verwaltung ist für Ende Juni 2022 geplant.

#### **2. Realisierungswettbewerb – Vergabeverfahren**

Einzelne vertragliche Details wurden zuletzt noch besprochen und verhandelt. In den folgenden beiden Tagesordnungspunkten wird über die Architektenverträge für das Gebäude mit Innenräumen sowie die Freianlagen beraten.

Der Bürgermeister erläuterte, dass der Markt Schierling im Zusammenhang mit dem Neubau des Rathauses Rücklagen in Höhe von einer Million Euro gebildet habe. Diese seien in erster Linie für den Abbruch des Gebäudes, die Gestaltung der Freiflächen und die Ausstattung des Rathauses vorgesehen. Die Errichtung des Gebäudes werde wie besprochen über das Kommunalunternehmen abgewickelt.

**Zur Kenntnisnahme**

**Zur Kenntnis genommen**

---

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestätigt.

Schierling, 07.06.2022

Kiendl  
Erster Bürgermeister